

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANDORINHA**

CNPJ: 11.413.442/0001-88

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Empenho NE nº 2020-00177/002 Tipo ESTIMATIVA Tipo Crédito ORCAMENTARIO

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

Unidade 021113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Função 10 - Saúde  
Subfunção 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
PA 2.027 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)  
Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
Subelemento 44905101 - OBRAS E INSTALAÇÕES (MÃO DE OBRA)  
Fonte 9.2.14.117 - Coronavírus (COVID-19) - 9.2.14.117

**DADOS COMPLEMENTARES**

Convênio Contrato 183/2020DPS  
Dispensa Licitação

**CREDOR**

Nome EMR CONSTRUTORA EIRELI CPF / CNPJ 10.896.350/0001-31  
Endereço AVENIDA JOSÉ VILARONGA RIOS, Nº 102 Bairro CENTRO  
Complemento Cidade SAO JOSE DO JACUIPE-BA

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
14/07/2020	SESSENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS	69.471,23

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 69.471,23 (sessenta e nove mil, quatrocentos e setenta e um reais e vinte e três centavos)

EM: 14/07/2020

RENATO BRANDÃO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM: 14/07/2020

JÂNIA DE SOUZA OLIVEIRA  
TESOUREIRA DEC. Nº 035/2019

Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
001	4152-1	11974-1	11.974-1 - FMS CUSTEIO SUS - FTE *1	14072020	9.2.14.097 - Serviços Hospitalares - SIA	66.081,81

Ordem de Pagamento Nº 021113.01042/001

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANDORINHA**

CNPJ: 11.413.442/0001-86

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empeinho: 00177/2020			Parcela: 002		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ( )	Global ( )	Por Estimativa ( X )	Orçamentário ( X )	Especial ( )	Extraordinário ( )
Unidade Orçamentária: 021113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Função: 10 - Saúde					
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
Programa: 0009 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE					
Atividade/Projeto: 2.027 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)					
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações					
Sub-Elemento: 44905101-OBRAS E INSTALAÇÕES (MÃO DE OBRA)					
Fonte de Recursos: 9.2.14.117 - Coronavírus (COVID-19) - 9.2.14.117					
Processo/Adm.:					
Dispensa:					
Motivo:					
Contrato: 183/2020DPS					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior: 200.000,00		Valor do Empenho: 200.000,00		Saldo Atual: 0,00	
Credor(a)					
Nome: EMR CONSTRUTORA EIRELI					
Endereço: AVENIDA JOSÉ VILARONGA RIOS, Nº 102					
Cidade: SAO JOSE DO JACUIPE				Estado: BA	
CNPJ/CPF: 10.896.350/0001-31				Código: 000783	
Banco:		Agência:		Conta:	
Histórico					
DESTINA-SE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 18 LEITOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE DE ANDORINHA PARA QUE POSSAM SER PRESTADOS OS DEVIDOS ATENDIMENTOS À DEMANDA DE PESSOAS QUE ESTEJAM INFECTADAS PELO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19 NO MUNICÍPIO. DISPENSA Nº 183/2020, CONTRATO Nº 183/2020DPS E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 154/2020. NO PERÍODO DE 21/05/2020 A 20/07/2020. BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 03, NO PERÍODO DE 25/06/2020 A 09/07/2020. NOTA FISCAL Nº 7.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 117.524,22		Valor: 69.471,23		Saldo Atual: 48.052,99	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 69.471,23		Valor Retido: 1.389,42		Valor Líquido: 68.081,81	
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS					1.389,42
<p><b>Controle Interno</b>  Processo Analisado  10.107-6280  18</p>					
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 10/07/2020			EM: 10/07/2020		
<hr/> <b>GESON JOSE CARDOSO FIGUEIREDO</b> SECRETÁRIO DE SAÚDE DEC. Nº 073/2020			<hr/> <b>ADSON PINTO DE SOUZA</b> SUPERINTENDENTE DE CONTABILIDADE DEC. Nº 037/2019		

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANDORINHA**

CNPJ: 11.413.442/0001-86

**EMPENHO DA DESPESA**

Exercício: 2020  
Unidade: 021113  
Número: 00177  
Data: 22/06/2020

**Dados do Credor**

Credor: 000783 EMR CONSTRUTORA EIRELI  
Endereço: AVENIDA JOSÉ VILARONGA RIOS, Nº 102  
CNPJ/CPF: 10.896.350/0001-31 Cidade: SAO JOSE DO JACUIPE Estado: BA  
Banco: Agência: Conta:

**Classificação da Despesa**

Ficha: 712  
Empenho: ESTIMATIVA  
Crédito: ORCAMENTARIO  
Orgão: 02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 021113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Função: 10 - Saúde  
Sub-função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
Programa: 0009 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE  
Ação (PA): 2.027 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)  
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
Fonte: 9.2.14.117 - Coronavírus (COVID-19) - 9.2.14.117  
Sub-elemento: 44905101-OBRAS E INSTALAÇÕES (MÃO DE OBRA)

**Dados da Licitação**

Dispensa: Processo:  
Motivo: Contrato: 183/2020DPS

**Especificação**

Saldo Anterior: 200.000,00  
Valor do Empenho: 200.000,00 ( duzentos mil reais)  
Saldo Atual: 0,00

Histórico: DESTINA-SE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 18 LEITOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE DE ANDORINHA PARA QUE POSSAM SER PRESTADOS OS DEVIDOS ATENDIMENTOS À DEMANDA DE PESSOAS QUE ESTEJAM INFECTADAS PELO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19 NO MUNICÍPIO. DISPENSA Nº 183/2020, CONTRATO Nº 183/2020DPS E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 154/2020. NO PERÍODO DE 21/05/2020 A 20/07/2020.

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 22/06/2020

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 22/06/2020

RAUL DE SOUZA SANTOS PEIXINHO  
COORDENADOR SERVIÇOS CONTÁBEIS DEC. Nº 037/2019

RENATO BRANDÃO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO  
JACUIPE - BA**

AV. JOSÉ VILARONGA RIOS, S/N - CENTRO  
CNPJ: 16443632000160 | e-mail:janiovilaronga@hotmail.com TEL:7436751159

Número da nota:

7

Data e hora de Emissão:

09/07/2020 10:48:22

Código de Verificação:

b14060e230



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 10896350000131 Inscrição Municipal: 000020200043

Nome/Razão Social:

**EMR CONSTRUTRA EIRELI**

Endereço:

**AV. JOSE VILARONGA RIOS 102, - CENTRO - CEP: 44698000 - SAO JOSE DO JACUIPE - BA**

E-mail:

**orlonsolucoesempresariais@gmail.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social:

**MUNICÍPIO DE ANDORINHA**

CPF/CNPJ: 16448870000168 Inscrição Municipal:

Endereço:

**AV. JOSÉ CORGOSINHO C. FILHO SN, - CENTRO - CEP: 48990000 - ANDORINHA - BA**

E-mail:

**pmandorinha@yahoo.com.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 18 LEITOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO CENTRO DA CIDADE DE ANDORINHA-BA, PARA QUE POSSAM SER PRESTADOS OS DEVIDOS ATENDIMENTOS À DEMANDA DE PESSOAS QUE ESTEJAM INFECTADAS PELO NOVO CORONAVÍRUS - COVID 19, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 183/2020 E BM 03.

**DADOS BANCÁRIOS:**

BANCO SICCOOB;

AGÊNCIA: 3289-1;

C/C: 7.830-1;

EMR CONSTRUTORA EIRELI;

CNPJ: 10.896.350/0001-31;

100% - MÃO DE OBRA.

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**ANDORINHA - BA**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$69.471,23**

CNAE:

**4120400 - Construção de edifícios**

Item da lista de serviços:

**7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)**

Valor total das deduções (R\$): <b>0,00</b>	Base de cálculo (R\$): <b>69.471,23</b>	Alíquota (%): <b>2,00</b>	Valor do ISS (R\$): <b>1.389,42</b>	Crédito (R\$): <b>0,00</b>
--	--	------------------------------	--	-------------------------------

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$): <b>0,00</b>	Valor PIS (R\$): <b>0,00</b>	Valor COFINS (R\$): <b>0,00</b>	Valor IR (R\$): <b>0,00</b>	Valor CSLL (R\$): <b>0,00</b>	Outras retenções (R\$): <b>0,00</b>	Valor líquido (R\$): <b>68.081,81</b>
----------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--	--

- O ISS desta Nota será RÉTIDO pelo Tomador de Serviço, que deverá recolher através de GUIA.

- Documento emitido por ME, MEI ou EPP, optante pelo Simples Nacional

- **COMPETÊNCIA: 07/2020 (mês/ano)**

- Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse: <https://www.nfservico.com.br/saojosedoaculpe>



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

Agência 4152-1  
Conta corrente 11974-1 BA 290135 FMS CUSTEIO SUS

**Creditado**

---

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 3289 SICOOB COOPEMAR  
Conta corrente (com DV) 78301  
CNPJ 10.896.350/0001-31  
Nome favorecido EMR CONSTRUTORA EIRELI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 71.406  
Valor 68.081,81  
Data transferência 14/07/2020  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 27AC00A46850CE3E

---

Assinada por	JB529980 RENATO BRANDAO DE OLIVEIRA	14/07/2020 12:34:56
	JD881849 GESON JOSE CARDOSO FIGUEIREDO	14/07/2020 12:36:37
	J8695775 JANIA DE SOUZA OLIVEIRA	14/07/2020 12:46:23

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8695775 JANIA DE SOUZA OLIVEIRA.

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 03**

Programa INFRAESTRUTURA  
 Endicamento: CONSTRUÇÃO CIVIL  
 Agência Financiadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ-BA  
 Município: ANDARAÍ-BA  
 Agência Promotora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ-BA  
 Contratada: EMR CONSTRUTORA ERELI  
 Localização: MUNICÍPIO DE ANDARAÍ-BA-BA  
 398.787,13

Modalidade: Financiamento de Infra-estrutura e Serviços  
 Data emissão: 09/07/2020  
 Início de obra: 21/05/2020  
 Término da obra: 20/07/2020  
 Valor do Contrato de empreitada: R\$ 398.787,13  
 Período da medição: 25/09/2020 a 09/07/2020

Contrato de Empreitada  
 183/2020 DP3

ITEM	Unid.	Descrição dos Serviços de Oramento	Quantidade	Previsão	Acumulado no Período Medido Sit. 3º	Acumulado incluindo o Período	Saldo	Fisiscute		
								Previsão	Medido no Período Sit. 3º	Acumulado incluindo o período
<b>OBJETIVO: AMPLIAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), CONSTRUÇÃO DE ENFERMARIA</b>										
1.0		SERVICOS INICIAIS								
1.1	M²	PLACA DE ORRÊM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	4,00	36,13	4,00	4,00	R\$	1.444,51	R\$	1.444,51
1.2	M²	PARAFUSO COM TELA METÁLICA AF. 02/2018	48,38	85,84	48,38	48,38	R\$	4.033,12	R\$	4.033,12
1.3	M²	DEMOLEÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REPERTEAMENTO AF. 2011	15,00	47,41	15,00	15,00	R\$	711,18	R\$	711,18
1.4	M²	DEMOLEÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO HIDRALUADO OU CERÂMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO	12,99	15,95	12,99	12,99	R\$	200,79	R\$	200,79
1.5	M²	URFÇA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENxada AF. 02/2018	174,35	3,02	174,35	174,35	R\$	527,23	R\$	527,23
1.6	M	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO CABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALEGUA A CADA 2,00M - UTILIZAÇÕES AF. 19/2018	89,00	48,94	89,00	89,00	R\$	3.210,96	R\$	3.210,96
1.7	M²	ACOMPANHAMENTO E GREDE (RUA OURICURI) E ACESSO ENFERMARIA (NOVA) REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BARRILETO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE AREOSO (RUA OURICURI) E ACESSO ENFERMARIA (NOVA)	402,29	0,94	402,29	402,29	R\$	217,24	R\$	217,24
1.8	M²	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BARRILETO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE AREOSO (RUA OURICURI) E ACESSO ENFERMARIA (NOVA)	402,29	1,93	402,29	402,29	R\$	777,22	R\$	777,22
1.9	M²	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL PROVENIENTE DA REGULARIZAÇÃO, CAUSO DA RUA ESP-10CM (RUA OURICURI) E ACESSO ENFERMARIA (NOVA)	40,23	14,70	40,23	40,23	R\$	591,38	R\$	591,38
1.10	M	ASSANTAMENTO DE GUA (MEDIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X100 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VAS URBANAS (USO VARIO) (RUA OURICURI) E ACESSO ENFERMARIA (NOVA)	148,00	43,40	148,00	148,00	R\$	0.330,96	R\$	0.330,96
1.11	M²	PARALELEPÍPEDO REJUNTADO COM CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, SOBRE COLCHÃO AREIA ESPESURA 15 CM, INCLUSIVE SARETA EM PARALELOS (RUA OURICURI) E ACESSO ENFERMARIA (NOVA)	402,29	67,43	402,29	402,29	R\$	27.125,61	R\$	27.125,61
1.12	M²	EXECUÇÃO DE PASSO CALÇADA OU PISO DE CONCRETO CONVENCIONAL MOLDAO EM LODO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO AF. 02/2018	80,00	66,82	80,00	80,00	R\$	15.247,06	R\$	15.247,06
		TOTAL					R\$	68.429,93	R\$	68.429,93
2.0		MOVIMENTO DE TERRA								
2.1	M³	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATÉ 3M, EXCLUINDO ESTACAMENTO E ESCORAMENTO	42,33	179,84	42,33	42,33	R\$	7.604,16	R\$	7.604,16
2.2	M³	ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE FORMA AF. 02/2017	15,93	110,89	15,93	15,93	R\$	1.788,04	R\$	1.788,04
2.3	M³	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 04/2018	40,78	31,92	40,78	40,78	R\$	1.278,70	R\$	1.278,70
		TOTAL					R\$	10.659,94	R\$	10.659,94
3.0		INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA								
3.1	M³	MARRAMENTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, ROCHA VIVA PARA REDUÇÃO A PEDRA-DE-MÃO	19,82	40,08	19,82	19,82	R\$	798,37	R\$	798,37
3.2	M³	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	13,20	296,03	13,20	13,20	R\$	7.293,84	R\$	7.293,84
3.3	M³	ARMADO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOB RADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 3,0 MM, MONTAGEM AF. 12/2015	336,41	14,84	336,41	336,41	R\$	4.978,83	R\$	4.978,83
3.4	M³	ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOB RADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM, MONTAGEM AF. 12/2015	1.565,58	9,84	1.565,58	1.565,58	R\$	15.308,91	R\$	15.308,91
3.5	M³	CONCRETO MADERO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4,3 (CEMENTO / AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO (REGANÇO) COM BETONTEIRA AF. 02/2018	3,98	322,79	3,98	3,98	R\$	1.284,70	R\$	1.284,70
3.6	M³	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PLARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, 5x25 MM, AF. 12/2015	108,31	104,20	108,31	108,31	R\$	11.294,97	R\$	11.294,97
3.7	M²	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO, AF. 06/2018	86,62	54,78	86,62	86,62	R\$	3.115,55	R\$	3.115,55
3.8	M³	CONCRETO FCK = 25 MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CEMENTO / AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO (REGANÇO) COM BETONTEIRA AF. 02/2018	31,84	409,24	31,84	31,84	R\$	13.071,00	R\$	13.071,00

*[Assinatura]*

Joilson Rafael Neves Batista  
 Secretário Municipal de Infraestrutura  
 Decreto Nº 071/2020  
 Prefeitura de Andaraí

Antônio Fernando de F. Filho  
 Eng. Civil  
 CREA 47449 D/PE

3.9	LAJE PRÉ-MOLDADA PFORRO, SOBRECARGA 10KG/M2, VÃO ATÉ 3,50M-ARMAÇ. CALAÇOTAS E CAP. C/CONC RCV 20MPA, 3CM, INTER-EXO 35CM, CERCORAMENTO RECAP. 30, E FERRAGEM NEGATIVA	M²	R\$	60,26	17,39		17,39	R\$	1.449,91	R\$		R\$	1.449,91
3.10	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_122011	M²	R\$	120,00	31,94		31,94	R\$	6.183,46	R\$		R\$	6.183,46
3.11	TOTAL							R\$	83.297,22	R\$		R\$	83.297,22
3.2	PARAPIS												
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X38CM (ESPESURA 14CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M²	R\$	60,11	398,32		398,32	R\$	25.137,16	R\$		R\$	25.137,16
4.2	BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANCOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 2,5 CM AF_052011	M²	R\$	30,80	798,54		798,54	R\$	40.542,00	R\$		R\$	40.542,00
4.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,1 M DE VÃO AF_052011	M	R\$	23,62	11,20		11,20	R\$	268,76	R\$		R\$	268,76
4.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,50 M DE VÃO AF_052011	M	R\$	31,13	7,00		7,00	R\$	217,90	R\$		R\$	217,90
4.5	TOTAL							R\$	68.194,48	R\$		R\$	68.194,48
5.2	COBERTURAS												
5.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FERROIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE CANTO AF_122011	UM	R\$	699,66	5,00		5,00	R\$	4.098,32	R\$		R\$	4.098,32
5.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 7 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FERROIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_072011	M²	R\$	36,47	168,15		168,15	R\$	6.132,09	R\$		R\$	6.132,09
5.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇULAMINO E = 0,5 MM, COM ATÉ 7 ÁGUAS, INCLUSIVE CANTO AF_072011	M²	R\$	34,61	168,15		168,15	R\$	9.183,01	R\$		R\$	9.183,01
5.4	CHAPA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_072011	M	R\$	62,81	25,00		25,00	R\$	1.570,20	R\$		R\$	1.570,20
5.5	TOTAL							R\$	21.383,63	R\$		R\$	21.383,63
6.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
6.1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PASSADÃO DE ENTRADA MODELO COELBA	UM	R\$	540,00	1,00		1,00	R\$	340,00	R\$		R\$	340,00
6.2	CAXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA PN 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UM	R\$	326,87	2,00		2,00	R\$	653,74	R\$		R\$	653,74
6.3	INSTALADO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	R\$	13,40	25,00		25,00	R\$	335,10	R\$		R\$	335,10
6.4	LUPA PARA ELÉTRICO, PVC, ROSCÁVEL DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122011	UM	R\$	9,35	8,00		8,00	R\$	74,78	R\$		R\$	74,78
6.5	CURVA 90 GRAUS PARA ELÉTRICO, PVC, ROSCÁVEL DN 32MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122011	UM	R\$	15,13	2,00		2,00	R\$	30,26	R\$		R\$	30,26
6.6	PONTO DE LUMINÁRIA E TOMADA RESIDENCIAL INCLUSIVE INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CADA ELÉTRICA, ELÉTRICO, CABO, RABO, QUEBRA E CUBRIMENTO/EXCLUSÃO LUMINÁRIA E LAMPADA AF_012011	UM	R\$	156,10	92,00		92,00	R\$	14.516,83	R\$		R\$	14.516,83
6.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR EM CHAPA METÁLICA PARA 24 DISJUNTORES TERMO-MAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRAFASCO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UM	R\$	499,37	1,00		1,00	R\$	499,37	R\$		R\$	499,37
6.8	DISJUNTOR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_022011	UM	R\$	66,29	1,00		1,00	R\$	66,29	R\$		R\$	66,29
6.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_022011	UM	R\$	14,24	21,00		21,00	R\$	299,12	R\$		R\$	299,12
6.10	EXAUSTOR PARA BANHEIRO 20 X 23 BVOLT	UM	R\$	180,00	9,00		9,00	R\$	1.080,00	R\$		R\$	1.080,00
6.11	EXAUSTOR INDUSTRIAL 40 CM	UM	R\$	300,00	6,00		6,00	R\$	2.400,00	R\$		R\$	2.400,00
6.12	OUTO ELEVAÇÃO PARA EXAUSTOR DE 400 MM COM 3M	UM	R\$	240,00	8,00		8,00	R\$	1.920,00	R\$		R\$	1.920,00
6.13	EXAUSTOR EQUIPO PARA AMBIENTES COMERCIAIS E RESIDENCIAIS 22 ROLEADAS	UM	R\$	390,00	8,00		8,00	R\$	2.880,00	R\$		R\$	2.880,00
6.14	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LAMPADAS LED DE 2W, SEM REATOR	UM	R\$	91,53	2,00		2,00	R\$	187,06	R\$		R\$	187,06
6.15	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 303 LUM BRANCA 23W	UM	R\$	95,00	2,00		2,00	R\$	190,00	R\$		R\$	190,00
6.16	ARGAMASSA SOBRECARGA LED 36W 120CM	UM	R\$	4,00	2,00		2,00	R\$	8,00	R\$		R\$	8,00
6.17	LUMINÁRIA SOBRECARGA LED 36W 120CM	UM	R\$	78,00	2,00		2,00	R\$	156,00	R\$		R\$	156,00
6.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL SOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 600/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122011	UM	R\$	10,97	100,00		100,00	R\$	1.097,00	R\$		R\$	1.097,00
6.19	PONTO DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE TUBULAÇÕES, FIAÇÃO E ORENO	UM	R\$	240,00	4,00		4,00	R\$	960,00	R\$		R\$	960,00
6.20	TOTAL							R\$	21.829,45	R\$		R\$	21.829,45
7.2	FORRO DE GESSO												
7.1	FORRO EM ÁGUAS DE GESSO, PARA APRESENTES COMERCIAIS AF_052011	M²	R\$	34,61	137,48		137,48	R\$	4.737,91	R\$		R\$	4.737,91
7.2	MOLESA DE GESSO	M	R\$	14,40	10,13		10,13	R\$	1.459,56	R\$		R\$	1.459,56
7.3	TOTAL							R\$	6.197,47	R\$		R\$	6.197,47
8.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS												

Joilson Rafael Neves Batista  
 Secretária Municipal de Infraestrut. ...  
 Decreto nº 071/2020  
 Prefeitura de Andaraí

Antônio Fernandes F. Filho  
 Engenheiro Civil  
 CREA nº 7449 D/PE





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMR CONSTRUTORA EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 10.896.350/0001-31

Certidão n°: 4217770/2020

Expedição: 11/02/2020 às 11:28:27

Validade: 08/08/2020/- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que EMR CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 10.896.350/0001-31, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE


Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.


8.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASOS E CHUMBAAMENTO EM ALVENARIA. AF. 12/2014	UNID	R\$	127,88	12,00	12,00	12,00	12,00	R\$	-	R\$	1.534,61	R\$	1.534,61	R\$	1.534,61
8.2	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	UNID	R\$	83,57	1,00	1,00	1,00	1,00	R\$	-	R\$	83,57	R\$	83,57	R\$	83,57
8.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	UNID	R\$	86,98	3,00	3,00	3,00	3,00	R\$	-	R\$	260,03	R\$	260,03	R\$	260,03
8.4	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF. 05/2016	UNID	R\$	20,57	2,00	2,00	2,00	2,00	R\$	-	R\$	41,14	R\$	41,14	R\$	41,14
8.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	R\$	13,25	14,00	14,00	14,00	14,00	R\$	-	R\$	185,47	R\$	185,47	R\$	185,47
8.6	CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 2.000 LT., FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E DEMAIS CONEXÕES.	UNID	R\$	1.200,00	2,00	2,00	2,00	2,00	R\$	-	R\$	2.400,00	R\$	2.400,00	R\$	2.400,00
8.7	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM, CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UNID	R\$	81,25	1,00	1,00	1,00	1,00	R\$	81,25	R\$	81,25	R\$	81,25	R\$	81,25
8.8	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UNID	R\$	427,87	3,00	3,00	3,00	3,00	R\$	1.283,62	R\$	1.283,62	R\$	1.283,62	R\$	1.283,62
8.9	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UNID	R\$	262,36	1,00	1,00	1,00	1,00	R\$	262,36	R\$	262,36	R\$	262,36	R\$	262,36
8.10	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UNID	R\$	196,96	2,00	2,00	2,00	2,00	R\$	393,91	R\$	393,91	R\$	393,91	R\$	393,91
8.11	BANDEJA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UNID	R\$	840,32	1,00	1,00	1,00	1,00	R\$	840,32	R\$	840,32	R\$	840,32	R\$	840,32
8.12	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARSOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UNID	R\$	27,84	3,00	3,00	3,00	3,00	R\$	83,52	R\$	83,52	R\$	83,52	R\$	83,52
8.13	PORTA TOALHA DE BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UNID	R\$	47,59	1,00	1,00	1,00	1,00	R\$	47,59	R\$	47,59	R\$	47,59	R\$	47,59
8.14	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UNID	R\$	33,49	3,00	3,00	3,00	3,00	R\$	100,48	R\$	100,48	R\$	100,48	R\$	100,48
8.15	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UNID	R\$	32,89	1,00	1,00	1,00	1,00	R\$	32,89	R\$	32,89	R\$	32,89	R\$	32,89
8.16	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCHIMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	R\$	52,09	40,00	40,00	40,00	40,00	R\$	-	R\$	2.083,68	R\$	2.083,68	R\$	2.083,68
8.17	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	R\$	51,17	4,00	4,00	4,00	4,00	R\$	-	R\$	204,67	R\$	204,67	R\$	204,67
8.18	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	R\$	74,90	8,00	8,00	8,00	8,00	R\$	-	R\$	599,23	R\$	599,23	R\$	599,23
8.19	CAIXA ENTERREDA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,60 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 05/2016	UNI	R\$	521,48	2,00	2,00	2,00	2,00	R\$	-	R\$	1.042,97	R\$	1.042,97	R\$	1.042,97
8.20	CAIXA SIFONADA, PVC DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UNI	R\$	26,12	3,00	3,00	3,00	3,00	R\$	-	R\$	84,35	R\$	84,35	R\$	84,35
	TOTAL		R\$	3.125,84					R\$	3.125,84	R\$	11.645,83	R\$	8.519,71	R\$	8.519,71
8.9	ESQUADRIAS DE MADEIRA E METÁLICAS															
9.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSIVE: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UNI	R\$	833,10	1,00	1,00	1,00	1,00	R\$	1.666,20	R\$	2.499,30	R\$	833,10	R\$	833,10
9.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSIVE: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UNI	R\$	848,17	1,00	1,00	1,00	1,00	R\$	1.696,34	R\$	2.547,50	R\$	848,17	R\$	848,17
9.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 140X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSIVE: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNI	R\$	1.080,00	1,00	1,00	1,00	1,00	R\$	1.080,00	R\$	1.080,00	R\$	1.080,00	R\$	1.080,00
9.4	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	MF	R\$	460,66	4,23	4,23	4,23	4,23	R\$	1.948,57	R\$	1.948,57	R\$	1.948,57	R\$	1.948,57
9.5	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	MF	R\$	622,44	3,60	3,60	3,60	3,60	R\$	2.240,78	R\$	2.240,78	R\$	2.240,78	R\$	2.240,78


Wilson Rafael Neves Batista  
 Eng. Civil  
 CREA 13749 D/PE  
 Antônio Fernandes F. Filho  
 Eng. Civil  
 CREA 13749 D/PE  
 Decreto Nº 071/2020  
 Prefeitura de Andaraí

*[Assinatura]*

9.6	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM OVARINHÕES AF. 12/2019	M	R\$	412,99	7,70	7,70	7,70	7,70	R\$	3.190,04	R\$	3.190,04
9.7	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	M	R\$	1.999,00	5,04				R\$	8.994,72	R\$	8.994,72
	TOTAL								R\$	20.170,92	R\$	4.862,51
9.8	CONCRETO MACIO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5 (CIMENTO / ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800L AF. 07/2018	M	R\$	322,79	7,30				R\$	1.291,15	R\$	1.291,15
10.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEQUADO, ESPESURA ACM AF. 09/2014	M	R\$	45,06	167,31				R\$	6.379,16	R\$	7.643,31
10.3	CONCRETO SEMIFLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO USO, ESPESURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA AF. 09/2014	M	R\$	161,78	116,75				R\$	18.666,28	R\$	
10.4	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE EM PLACAS RETIFICADA, 33,5CM X 30CM, TIPO GRESIDOL, SEMIFLEXÍVEL NA COR BRANCA OU BEGE	M	R\$	81,30	66,20				R\$	5.835,36	R\$	
10.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², AF. 09/2014 NA COR BRANCA OU BEGE	M	R\$	115,64	24,90				R\$	2.690,49	R\$	
10.8	SOLERA EM GRANITO, LARGURA 13,0CM, ESPESURA 2,0CM AF. 09/2018	M	R\$	84,89	8,10				R\$	518,40	R\$	518,40
	TOTAL								R\$	35.472,86	R\$	2.339,11
11.0	PINTURA											
11.1	PINTURA A ÓLEO (DEMAIS)	M	R\$	21,80	299,38				R\$	6.492,78	R\$	
11.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA AGRÍCOLA EM PANOS DE FACHOÇA SEM PRESENÇA DE VÁZIOS DE FERRIS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAS	M	R\$	18,45	253,34				R\$	4.332,47	R\$	
11.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAS AF. 09/20	M	R\$	13,37	164,68				R\$	2.201,58	R\$	
11.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMAS AF. 09/2014	M	R\$	11,16	137,48				R\$	1.537,58	R\$	
11.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX AGRÍCOLA EM PAREDES, DUAS DEMAS AF. 09/2014	M	R\$	12,86	131,67				R\$	1.698,94	R\$	
	TOTAL								R\$	16.278,63	R\$	16.278,63
12.0	INSTALAÇÃO DE GASES											
12.1	POSTO DE VÁLVULA EXTERNO PARA GAS COMBUSTÍVEL E CILINDRO HOSPITALAR	UM	R\$	120,00	36,00				R\$	4.320,00	R\$	
12.2	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, (GASES MENCIONAS)	M	R\$	102,86	120,00				R\$	12.343,68	R\$	
12.3	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, (GASES MENCIONAS)	M	R\$	64,80	130,00				R\$	11.027,84	R\$	
12.4	VÁLVULAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS (EXCLUSIVO GERAL DE GASES MENCIONAS)	UM	R\$	780,00	19,00				R\$	14.040,00	R\$	14.040,00
	TOTAL								R\$	41.271,32	R\$	41.271,32
13.0	LIMPEZA FINAL											
13.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M	R\$	2,50	101,63				R\$	664,37	R\$	664,37
13.2	REMOÇÃO DE ENTULHOS	M	R\$	48,00	25,00				R\$	590,00	R\$	1.200,00
	TOTAL								R\$	1.424,37	R\$	1.868,37
	TOTAL GERAL								R\$	159.573,18	R\$	389.797,13
									R\$	69.471,23	R\$	239.314,96

  
**Joilson Rafael Neves Batista**  
 Secretária Municipal de Infraestrutura  
 Decreto Nº 071/2020  
 Prefeitura de Andorinha

  
**Antônio Fernandes F. Filho**  
 Eng. Civil  
 CREA 4749 D/PE





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: EMR CONSTRUTORA EIRELI**  
**CNPJ: 10.896.350/0001-31**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 11:30:45 do dia 11/02/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 09/08/2020.

Código de controle da certidão: **1DF8.4D45.9F70.EA71**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10.896.350/0001-31

**Razão Social:** EMR CONSTRUTORA EIRELLI

**Endereço:** AV JOSE VILARONGA RIOS 102 / CENTRO / SAO JOSE DO JACUIPE / BA /  
44698-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 15/03/2020 a 12/07/2020

**Certificação Número:** 2020031503554086155984

Informação obtida em 29/04/2020 19:49:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## **Certidão Negativa de Débitos Tributários**

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

**Certidão Nº: 20201599279**

RAZÃO SOCIAL XX	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ 01.089.635/0001-31

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 04/06/2020, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE**

SÃO JOSÉ DO JACUIPE - BAHIA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

Certidão Nº: 00000004

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**

<b>Contribuinte:</b>	EMR CONSTRUTORA EIRELI
<b>Endereço:</b>	AV. JOSE VILARONGA RIOS, CENTRO
<b>Complemento:</b>	CONSTRUTORA
<b>Cidade/UF:</b>	SÃO JOSÉ DO JACUIPE - BA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10896350000131
<b>Inscrição Estadual/RG:</b>	83212202ME
<b>Inscrição Municipal:</b>	00000000500117

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e inscrições em dívida ativa do Município, administrados pela Fazenda Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Fazenda Municipal.

**GERADA EM:** 29/04/2020 19:55:42 horário de Brasília

**EMITIDA EM:** 02/06/2020 15:40:48 horário de Brasília

**VÁLIDA ATÉ:** 28/07/2020

**CHAVE DE VALIDAÇÃO:** 8QIKYcjn

Verifique a autenticidade dessa certidão acessando o portal: <http://www.KEEPINFORMATICA.COM.BR/portal/web/sjj.autentica-cnd>

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-BA**

**Nº 51132/2020**  
 Emissão: 08/04/2020  
 Validade: 30/09/2020  
 Chave: Ab3wY

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICADO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

**Interessado(a)**

Empresa: EMR CONSTRUTORA EIRELI  
 CNPJ: 10.896.350/0001-31  
 Registro: 0010107835  
 Categoria: Matriz  
 Capital Social: R\$ 2.500.000,00  
 Data do Capital: 14/05/2018  
 Faixa: 6

Objetivo Social: Construção de edifício; Atividade relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Obras de urbanização ruas, praças e calçadas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto exceto obras de irrigação; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Obras de engenharia civil; Demolição de edifício e estruturas edificadas inclusive pontes; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Perfuração e sondagem; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno inclusive a drenagem do solo destinado à construção; Instalação elétrica em baixa tensão em edificações; Instalação hidráulica, sanitária e de gás; Obras de instalações em construções inclusive a instalação de sistema de limpeza por vácuo e o revestimento de tubulações; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Obras de acabamento em gesso e estuque; Serviços de pintura de edifícios; Aplicação de revestimentos e de resina em interiores e exteriores; Obras de acabamento da construção inclusive os serviços de chapisco, emboço e reboco, a instalação de toldos e persianas, a instalação de piscinas pré fabricadas, quando não realizada pelo fabricante e a colocação de vidros, cristais e espelhos; Obras de fundações; Administração de obras; Montagem e desmontagem de andaimes e estruturas temporárias; Obras de alvenaria; Serviços especializados para construção inclusive a construção de partes de edifícios tais como telhado, coberturas, chaminés, lareiras e churrasqueiras e serviços de limpeza de fachada, com jateamento de areia e vapor; Serviços de engenharia civil; Serviços de topografia; Serviços de desenho técnico relacionados à engenharia civil; Testes e análises técnicas; Atividades profissionais, científicas e técnicas; Assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais, científicas e técnicas; A atividade de limpeza de ruas.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA JOSÉ VILARONGA RIOS, 102, CENTRO, SÃO JOSÉ DO JACUIPE, BA, 44698000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 17/07/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001011025DDBA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2019 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: VALDEMI DE ASSIS SILVA JUNIOR

Registro: 0512772711

CPF: 017.943.855-76

Data Início: 07/08/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 1º da Resolução 235/75 do CONFEA e Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens e grandes estruturas

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-BA**

**Nº 53724/2020**  
 Emissão: 30/04/2020  
 Validade: 30/09/2020  
 Chave: 2ZcCy

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

**Interessado(a)**

Profissional: VALDEMI DE ASSIS SILVA JUNIOR

Registro: 0512772711

CPF: 017.943.855-76

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data de registro: 08/01/2014

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 1º da Resolução 235/75 do CONFEA e Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens e grandes estruturas

Instituição de Ensino: Universidade do Estado da Bahia - CAMPUS I SALVADOR

Data de Formação: 19/12/2013

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2019 (5/5)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: EMR CONSTRUTORA EIRELI

Registro: 0010107835

CNPJ: 10.896.350/0001-31

Data Início: 07/08/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

